



PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHAP PELAKSANAAN

+

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 1)**

LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

**PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
SARANA (HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI**

HABITAT JUARA 1) - KOTA SEMARANG

SUMBER DANA

APBD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

KONSULTAN PENGAWAS

CV. MAJU MULIA

Jl. Krajan II No. 8 RT 01 RW 06 Salamsari, Boja, Kendal

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. RUMUS BROTHER

Ds. Kajongan RT 01 RW 01 Kec. Kajen Kab Pekalongan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Data Pekerjaan

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Proyek | : Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) |
| b. Lokasi Proyek | : Kel. Wonoplumbon Kec. Mijen Kota Semarang |
| c. Pemberi Tugas | : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah |
| d. Sumber Anggaran | : APBD Provinsi Jawa Tengah |
| e. Tahun Anggaran | : 2022 |
| f. Konsultan Perencana | : PT. Cipta Arta Kreasi |
| g. Konsultan Pengawas | : CV. Maju Mulia |
| h. Kontraktor Pelaksana | : CV. Rumus Brother |
| i. Nomor Kontrak | : 027.2/2781 Tanggal 9 September 2022 |
| j. Nomor SPMK | : 027.3/2780 Tanggal 9 September 2022 |
| k. Nilai Kontrak | : Rp 439.977.000,00 |

1.2. Target Waktu Pelaksanaan

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Tanggal Dimulai Pekerjaan | : 9 September 2022 |
| b. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 70 hari kalender |
| c. Tanggal Penyerahan Pertama | : 17 November 2022 |
| d. Jangka Waktu Pemeliharaan | : 180 hari kalender |
| e. Tanggal Penyerahan Kedua | : 16 Mei 2023 |

1.3. Progress Pekerjaan

1.3.1. BULAN 1

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Bulan ke | : 1 (Satu) |
| b. Periode | : 9 s/d 30 September 2022 |
| c. Prestasi Kumulatif Rencana | : 28,224 % |
| d. Prestasi Kumulatif Fisik | : 32,665 % |
| e. Prestasi Lebih Cepat / Lebih Lambat | : 4,441 % |

1.3.2. BULAN 2

- a. Bulan ke : 2 (Dua)
- b. Periode : 1 s/d 31 Oktober 2022
- c. Prestasi Kumulatif Rencana : 77,452 %
- d. Prestasi Komultaif Fisik : 94,426 %
- e. Prestasi Lebih Cepat / Lebih Lambat : 16,974 %

1.3.3. BULAN 3

- a. Bulan ke : 3 (Tiga)
- b. Periode : 1 s/d 17 November 2022
- c. Prestasi Kumulatif Rencana : 100,000 %
- d. Prestasi Komultaif Fisik : 100,000 %
- e. Prestasi Lebih Cepat / Lebih Lambat : 0,000 %

BAB II

TEKNIS KEGIATAN

1.1. Pekerjaan Yang Dilaksanakan

a. Bulan Ke-1 (Periode 9 s/d 30 September 2022)

- Uitzet / Bowplank
- Pemasangan Papan Nama Proyek
- Administrasi dan Dokumentasi
- SMKK Proyek
- Lokasi 1
 1. Bongkaran Paving dan Kanstin STA 0+000 s/d STA 0+150
 2. Talud Jalan STA 0+000 s/d STA 0+045
 3. Saluran STA 0+045 s/d STA 0+150
 4. Jalan Beton

b. Bulan Ke-2 (Periode 1 s/d 31 Oktober 2022)

- Administrasi dan Dokumentasi
- Lokasi 1
 1. Pasang Paving dan Kanstin STA 0+000 s/d STA 0+150
 2. Penutup beton saluran STA 0+045 s/d STA 0+150
 3. Bak Kontrol antara STA 0+045 s/d STA 0+150
 4. Cross Saluran antara STA 0+045 s/d STA 0+150
- Lokasi 2
 1. Pasang Paving dan Kanstin STA 0+000 s/d STA 0+085
 2. Saluran STA 0+000 s/d STA 0+085
 3. Bak Kontrol antara STA 0+000 s/d STA 0+085
 4. Cross Saluran antara STA 0+000 s/d STA 0+085
 5. Pasang Paving dan Kanstin STA 0+044 s/d STA 0+112 (Ke kanan)

c. Bulan Ke-3 (Periode 1 s/d 17 November 2022)

- Administrasi dan Dokumentasi
- Lokasi 1
 1. Beton Petunjuk Komponen
- Lokasi 2
 1. Pasang Paving dan Kanstin STA 0+000 s/d STA 0+085
 2. Beton Petunjuk Komponen

1.2. Permasalahan yang Terjadi

Pada saat pekerjaan berlangsung tidak ada kendala yang berarti, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu pelaksanaan, sesuai mutu dan kuantitasnya.

1.3. Saran dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

BAB III

PENUTUP

1.1. Progress Bulan Ini

Prestasi yang diperoleh sampai dengan akhir kontrak (17 November 2022) adalah sebesar **100,00%** dari rencana **100,00%** sehingga terdapat pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pada pekerjaan ini adalah 70 Hari Kalender. Periode pelaksanaan fisik adalah dari tanggal 9 September 2022 sampai dengan 17 November 2022. Masa pemeliharaan selama 180 hari.

1.2. Saran

- Selalu perhatikan K3 dalam setiap pekerjaan agar zero accident

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 2)**

LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

**PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
SARANA (HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI
HABITAT JUARA 2) - KABUPATEN BANYUMAS**

SUMBER DANA

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KONSULTAN PENGAWAS

CV. MAJU MULIA

Jl. Krajan II No. 8 RT 01 RW 06 Salamsari, Boja, Kendal

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. FITMAN

Jalan Banisawirya No. 8 Purwokerto Kab. Banyumas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Data Pekerjaan

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Proyek | : Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) |
| b. Lokasi Proyek | : Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan dan Kel. Kranji Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas |
| c. Pemberi Tugas | : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah |
| d. Sumber Anggaran | : APBD Provinsi Jawa Tengah |
| e. Tahun Anggaran | : 2022 |
| f. Konsultan Perencana | : CV. HRV Planner Consultant |
| g. Konsultan Pengawas | : CV. Maju Mulia |
| h. Kontraktor Pelaksana | : CV. Fitman |
| i. Nomor Kontrak | : 027.2/2524 Tanggal 24 Agustus 2022 |
| j. Nomor SPMK | : 027.3/2525 Tanggal 24 Agustus 2022 |
| k. Nilai Kontrak | : Rp 319.972.518,00 |

1.2. Target Waktu Pelaksanaan

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Tanggal Dimulai Pekerjaan | : 24 Agustus 2022 |
| b. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 90 hari kalender |
| c. Tanggal Penyerahan Pertama | : 21 November 2022 |
| d. Jangka Waktu Pemeliharaan | : 180 hari kalender |
| e. Tanggal Penyerahan Kedua | : 20 Mei 2023 |

1.3. Progress Pekerjaan

1.3.1. BULAN 1

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Bulan ke | : 1 (Satu) |
| b. Periode | : 24 s/d 31 Agustus 2022 |
| c. Prestasi Kumulatif Rencana | : 0,466 % |
| d. Prestasi Kumulatif Fisik | : 0,813 % |
| e. Prestasi Lebih Cepat / Lebih Lambat | : 0,347 % |
-

1.3.2. BULAN 2

- a. Bulan ke : 2 (Dua)
- b. Periode : 1 s/d 30 September 2022
- c. Prestasi Kumulatif Rencana : 37,254 %
- d. Prestasi Kumultaif Fisik : 46,878 %
- e. Prestasi Lebih Cepat / Lebih Lambat : 9,624 %

1.3.3. BULAN 3

- a. Bulan ke : 3 (Tiga)
- b. Periode : 1 s/d 30 Oktober 2022
- c. Prestasi Kumulatif Rencana : 87,504 %
- d. Prestasi Kumultaif Fisik : 94,242 %
- e. Prestasi Lebih Cepat / Lebih Lambat : 6,738 %

1.3.4. BULAN 4

- a. Bulan ke : 4 (Empat)
- b. Periode : 1 s/d 21 November 2022
- c. Prestasi Kumulatif Rencana : 100,000 %
- d. Prestasi Kumultaif Fisik : 100,000 %
- e. Prestasi Lebih Cepat / Lebih Lambat : 0,000 %

BAB II

TEKNIS KEGIATAN

1.1. Pekerjaan Yang Dilaksanakan

- a. Bulan Ke-1 (Periode 24 s/d 31 Agustus 2022)
 - Uitzet / Bowplank
 - Pemasangan Papan Nama Proyek
 - Administrasi dan Dokumentasi

- b. Bulan Ke-2 (Periode 1 s/d 30 September 2022)
 - Administrasi dan Dokumentasi
 - SMKK Proyek
 - Lokasi Kranji
 - 1. Pekerjaan Saluran Jl. Kol. Sugiyono
 - 2. Pekerjaan Saluran Japak Mawar
 - 3. Pekerjaan Jalan Beton Japak Mawar
 - Lokasi Tanjung
 - 1. Saluran U-Ditch
 - 2. Saluran Box Culvert

- c. Bulan Ke-3 (Periode 1 s/d 30 Oktober 2022)
 - Administrasi dan Dokumentasi
 - Lokasi Kranji
 - 1. Pekerjaan Jalan Beton Japak Mawar
 - Lokasi Tanjung
 - 1. Saluran U-Ditch
 - 2. Beton Saluran U-Ditch
 - 3. Pekerjaan Talud

- d. Bulan Ke-4 (Periode 1 s/d 21 November 2022)
- Administrasi dan Dokumentasi
 - Lokasi Kranji
 1. Pekerjaan Grill Saluran Jl. Kolonel Sugiyono
 - Lokasi Tanjung
 1. Perapian Jalan dengan Aspal dan Beton
 2. Prasasti Hari Habitat 2,00 bh

1.2. Permasalahan yang Terjadi

Pada saat pekerjaan berlangsung tidak ada kendala yang berarti, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu pelaksanaan, sesuai mutu dan kuantitasnya.

1.3. Saran dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

BAB III

PENUTUP

1.1. Progress Bulan Ini

Prestasi yang diperoleh sampai dengan akhir kontrak (21 November 2022) adalah sebesar **100,00%** dari rencana **100,00%** sehingga terdapat pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pada pekerjaan ini adalah 90 Hari Kalender. Periode pelaksanaan fisik adalah dari tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 21 November 2022. Masa pemeliharaan selama 180 hari.

1.2. Saran

- Selalu perhatikan K3 dalam setiap pekerjaan agar zero accident