

RAPAT PENGENDALIAN STATUS AKHIR JANUARI 2025

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**




Jateng
gayeng

KOMPOSISI ANGGARAN 2025

Berdasarkan Jenis Belanja:

PAGU	52.928.992.000
Belanja operasi	52.742.542.000
Belanja Pegawai	15.119.536.000
Belanja Barang dan Jasa	19.798.006.000
Belanja Hibah	225.000.000
Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000
Belanja Modal	186.450.000




KOMPOSISI ANGGARAN 2025

..... Lanjutan

Berdasarkan Bidang:

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2025
1	Sekretariat	21.718.992.000
2	Perumahan	25.290.000.000
3	Kawasan Permukiman	3.285.000.000
4	Pertanahan	1.475.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.160.000.000
TOTAL DINAS		52.928.992.000






PROGRES REALISASI APBD DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR JANUARI 2025

DISPERAKIM




	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	3,34	7,79
Target Keu	3,31	7,26
TF Percepatan	3,25	7,70
TK Percepatan	3,31	7,17
Real. Fisik	3,91	8,10
Real. Keu	3,23	7,13
Dev. Fisik	0,57	0,31
Dev. Keu	-0,08	-0,13
DF Percepatan	0,66	0,40
DK Percepatan	-0,08	-0,04

PROGRES JATENG STATUS 10 JAN 2025


JATENG	Jan
Target Fisik	4,13
Target Keu	4,10
Real. Fisik	2,59
Real. Keu	1,79
Dev. Fisik	-1,54
Dev. Keu	-2,30

SEKRETARIAT



	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	6,39	13,37
Target Keu	6,35	13,32
Real. Fisik	6,90	12,47
Real. Keu	5,53	20,41
Dev. Fisik	0,51	0,17
Dev. Keu	-0,81	-0,85

BIDANG PERUMAHAN



	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	0,64	2,16
Target Keu	0,64	1,56
TF Percepatan	0,45	1,79
TK Percepatan	0,45	1,19
Real. Fisik	0,78	2,21
Real. Keu	0,60	1,67
Dev. Fisik	0,14	0,11
Dev. Keu	-0,04	0,11
DF Percepatan	0,33	0,42
DK Percepatan	0,15	0,48


BIDANG PERUMAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 25.290.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 25.290.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI s.d JANUARI
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	6,64 %	4,20%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,73 %	0,48%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



Catatan:

- ✓ Jenis IK Program **Proges Positif**
- ✓ Realisasi Mulai Januari memperhitungkan Realisasi Kinerja Tahun 2024
- ✓ Realisasi Bulan Januari merupakan Realisasi Akhir Tahun 2024

KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI


IK SUB KEGIATAN	T. 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	Persiapan pelaksanaan kegiatan
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	(Progress = 10%) - Verval rumah sederhana sehat di kabupaten sukoharjo, kendal, boyolali, purbalingga - Verval rumah terkena relokasi program pemerintah di Kabupaten Pemalang

KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI

IK KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Bankeupemdes RTLH)	17.000 unit	Koordinasi pendampingan pendataan IGAHP; Cek laporan RTLH Magelang, Pendampingan penyerahan Bantuan BAZNAS, Verval Usulan BAZNAS Kota Solo, Pendampingan Kunker Kom D di Kab. Karanganyar, Persiapan konsultasi pendataan RTLH, Pendampingan bimtek IGAHP Wonogiri, Monev BAZNAS (Wonogiri danbBanyumas)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Laporan	




KEGIATAN SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI

IK SUB KEGIATAN	T.P 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	200 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	300 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan




Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	T.P 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	170 Unit	
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	150 Unit (PK Bencana)	Verval final,Rakortek dan Bimtek Demak, Wonosobo,Pemalang
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	20 Unit (PB Bencana)	Verval final, Rakortek dan Bimtek Kota Pekalongan
Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	340 Unit	
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	240 Unit (PB Backlog)	(Progres = 0,54%) → (Note: verval final sudah dilakukan bulan Des 2024), Koordinasi persiapan penyedia RUSPIN; Rapat persiapan Omah Sekeng dg REI, Verval Omah Sekeng; Finalisasi RAB Omah Sekeng; Desk Kesesuaian Tata Ruang; Monev PB Perubahan
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	100 Unit (PB Relokasi)	Verval final; Rakortek, Bimtek banjarnegara, salatiga



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	3,27	12,81
Target Keu	3,27	9,16
Real. Fisik	7,09	12,93
Real. Keu	7,08	9,06
Dev. Fisik	3,82	0,11
Dev. Keu	3,81	-0,10



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 3.285.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 2.656.329.000,-)

INDIKATOR KINERJA

% Penanganan kawasan permukiman kumuh

TARGET 2025

13,90%

REALISASI S.D JANUARI

35,87%

PROGRAM PENINGKATAN PSU
(Rp. 1.575.411.000)

INDIKATOR KINERJA


% PSU permukiman yang disediakan

TARGET 2025

60%

REALISASI S.D JANUARI

40 %



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	35,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	13,90%	13,90%
T. % PSU permukiman yang disediakan	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	60,00%

Catatan:


- ✓ Jenis IK Program **Proges Positif**
- ✓ Realisasi Mulai Januari memperhitungkan Realisasi Kinerja Tahun 2024
- ✓ Realisasi Bulan Januari merupakan Realisasi Akhir Tahun 2024
- ✓ % Penanganan kawasan permukiman kumuh akan diusulkan perubahan target pada saat proses PA 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN	T. 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	Progres % = 0 %
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	Progres = 21% - Proses Lelang Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Kawasan Permukiman - Proses lelang Studi Kawasan Permukiman Kumuh Wil I, II, III, IV, dan V
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	50 Ha	Progres = 20% - Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat Tahun 2025 - Perjalanan dinas verifikasi lapangan lomba Hari Habitat 2025 bersama tim juri dalam rangka penilaian
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	50 Ha	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	584 Unit	Progres = 2 % 'Persiapan pengusulan Bankeupemdes

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI JANUARI
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Laporan	Progres = 0%
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 Lokasi	Progres = 0%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	Progres = 0 %

BIDANG PERTANAHAN



RF MURNI	6,14											
RK MURNI	5,82											
TF MURNI	5,52	11,31	14,86	23,10	34,01	49,57	56,24	67,18	76,55	85,14	90,97	100
TK MURNI	5,19	11,38	15,03	22,92	35,43	49,03	54,01	65,19	77,39	84,44	91,69	100
TF PERCEPATAN	5,52	14,20	17,75	25,34	34,01	49,57	56,25	67,18	76,55	85,14	90,97	100
TK PERCEPATAN	5,19	14,28	17,93	25,17	35,43	49,03	54,01	65,19	77,40	84,44	91,70	100

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	5,52	11,31
Target Keu	5,19	11,38
TF Percepatan	5,52	14,20
TK Percepatan	5,19	14,28
Real. Fisik	6,14	15,66
Real. Keu	5,82	15,43
Dev. Fisik	0,62	4,35
Dev. Keu	0,63	4,05
DF Percepatan	0,62	1,46
DK Percepatan	0,63	1,15

BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.589.289.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 380.000.000)

INDIKATOR KINERJA

Persentase fasilitasi penetapan lokasi
(Cat: Jenis IK Pengulangan)

TARGET 2025

100%

REALISASI S.D JANUARI

100%
(Progres : 10 %)

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1 Dokumen	Progres = 10% - Pendampingan Pasca Penlok Pembangunan SUTT 150 kV Pedan-Solo Baru - Koordinasi Pelaksanaan KP Penambahan Lahan Jaringan Irigasi Jlantah
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5 Dokumen	- Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta - Pendampingan Pasca Penlok Bendungan Kedunglanggar - Koordinasi Pelaksanaan Penambahan Lahan Jalan Tol Semarang-Demak - Rapat Tindak Lanjut Permohonan Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
(Rp. 570.000.000)

INDIKATOR KINERJA

Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan
(Cat: Jenis IK Pengulangan)

TARGET 2025

100%

REALISASI S.D JANUARI

100 %
(Progres : 6,44%)

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	3 Dokumen	Progres = 6,44%
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1 Dokumen	Progres = 14 % - Rangka Koordinasi Lokasi Pelaksanaan Sertifikasi LP2B di Kabupaten Blora - Koordinasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi LP2B di Kabupaten Semarang
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Progres = 5% - Koordinasi Permasalahan Pertanahan Guna Pembangunan Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar - Koordinasi Identifikasi Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Grobogan.
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Dokumen	Progres = 3 % Mediasi Aduan Saudara ██████████ terkait PDSK Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung).

Lanjutan ...

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
(Rp. 525.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan reforma agraria
(Cat: Jenis IK Pengulangan)

TARGET 2025


100%

REALISASI S.D JANUARI

100 %
(Progres : 8%)

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	10 Lokasi	Progres % = Revisi perlu dilakukan reformulasi perhitungan
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22 Dokumen	Progres % = 8% Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Kab/Kota di Kab. Pemalang dan Kota Pekalongan
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	2 Dokumen	Progres % = Revisi perlu dilakukan reformulasi perhitungan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	7 Dokumen	Progres % = Revisi perlu dilakukan reformulasi perhitungan ✓ Koordinasi serta Pemetaan Sosial Desa Reforma Agraria di Kab Brebes ✓ Koordinasi serta Pemetaan Sosial Desa Reforma Agraria di Kab Magelang

BIDANG KETERPADUAN PKP



	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	8,75	17,87
Target Keu	8,75	17,87
Real. Fisik	11,46	18,68
Real. Keu	10,99	18,68
Dev. Fisik	2,71	0,81
Dev. Keu	2,24	0,81

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.160.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 200.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

TARGET 2025

100%

REALISASI s.d JANUARI

100 %
(Progress : 4%)

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 960.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA

% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman


TARGET 2025

100%


REALISASI s.d JANUARI

100 %
(Progress : 2%)


(Catatan: Jenis IK Program **Pengulangan**)




INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI S.D JANUARI
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1 Dokumen	Progres 4%: Coaching Clinic SP2 di Purbalingga; Sosialisasi Pelaksanaan SRP2 dan Penerbitan SP2 di Jateng & Koordinasi dengan Asosiasi terkait penerbitan SP2
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1 Dokumen	Progres 3%: Koordinasi dengan PLTU untuk rencana pembinaan terhadap BUMDes; Koordinasi untuk Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2025 & Honor Tenaga Pendukung
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	2 Dokumen	Progres 1 %: Rapat Pembahasan Jakstra & Penyiapan Rencana Kerja Pokja dan Forum PKP Tahun 2025
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2 Dokumen	Progres 2 %: Evaluasi Data Capaian Tahun 2024 & Maintanance Website dan Publikasi Berita



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA







- Instagram
- Twitter
- Youtube



	Sekretariat
	Perumahan
	Kawasan
	Keterpaduan
	Pertanahan

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos





	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	3677											
Twitter	3350											
Youtube	575											



PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE

Hasil Survey Kepuasan Website



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 267.286 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 217 pengunjung

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

